



Journal du chantier

Coordinatrice di progetto: Elena Ghibaudo
e-mail: el.ghibaudo@gmail.com
tel: 0039328 / 7648460
tel ma 00212(0)615192268

SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

Reclutamento di apprendisti del quartiere Lamaiz, presentazione del progetto ai giovani del quartiere e attività di sensibilizzazione alla costruzione tradizionale.

22 SETTEMBRE

Seconda riunione con gli apprendisti che si sono presentati per lavorare al cantiere e organizzazione dei primi lavori di cantiere.



25 SETTEMBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

I lavori sono iniziati con la pulitura del giardino per la quale hanno lavorato 10 apprendisti del quartiere Lamaiz reclutati tramite “Appel à proposition” che ciclicamente faranno parte dell’Øquipe, per velocizzare i tempi.

Gli attrezzi utilizzati sono in parte di proprietà dell’OFPPT (centro di formazione professionale di Figuig), in parte della Municipalità di Figuig.

Il materiale di risulta del giardino è stato trasferito sulla piazza antistante la Maison Kouddane.

Trasporto e deposito dei materiali per il cantiere.



26 SETTEMBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Ultimazione dei lavori di pulitura del giardino.



27 SETTEMBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Pulitura delle stanze C0.3, C0.4, C0.5 prima adibite a bergerie dagli escrementi degli animali e trasporto dei rifiuti all'esterno dell'area cantiere.

Sgombero della stanza C0.2, particolarmente danneggiata.



28 SETTEMBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Trasporto e deposito dei materiali di risulta delle stanze.

Inizio degli scavi per la fondazione del muro di contenimento in giardino.

29 SETTEMBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Raccolta di karnaf e trasporto del materiale in cantiere.

Inizio degli scavi per la fondazione del muro di contenimento in giardino.



02 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Demolizione di parte della fondazione e ricostruzione.
Evacuazione del materiale di risulta.



03 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione della fondazione in pietra del muro di contenimento per il passaggio ingresso in giardino.

04 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro in giardino

05 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro in giardino



06 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Demolizione della fondazione del muro in giardino esposto a nord.

Trasporto e raccolta di karnaf grezzi che serviranno al rifacimento della copertura.



09 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro di contenimento dell'area veranda mediante pietra bianca e giunti in terra e calce.

Scelta stilistica riguardante l'ampliamento della sala da pranzo includendo lo spazio relativo all'originaria stanza laksar.

Trasporto della pietra bianca.



10 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro di contenimento dell'area veranda mediante pietra bianca e giunti in terra e calce.

11 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro di contenimento dell'area veranda mediante pietra bianca e giunti in terra e calce.

12 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Visita in cantiere dell'arch.Maurizio Cafarelli, l'arch.Paolo Agostini e di Charifa, tecnico del BPCF.

Monitoraggio del cantiere, riflessioni rispetto alla possibilità della creazione di un bacino di raccolta di acqua piovana all'interno del giardino.



13 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Costruzione del muro di contenimento della zona da adibire a veranda e sala da pranzo

16 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Trasporto di pietra sabbia e adobe al cantiere.

Costruzione del muro di contenimento della zona da adibire a veranda e sala da pranzo.

17 OTTOBRE

ATTIVITÀ SVOLTE:

Visita in cantiere insieme al proprietario, Driss Kouddane, in visita a Figuig.

Produzione di malta di calce(25%) e terra da utilizzare per i muri di fondazione in pietra.

Trasporto di altre pietre. Scavi per il tracciato riguardante la nuova fondazione del muro di confine strada/giardino.

Trasporto di materiali all'interno della corte B.



